

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๕๕,๐๐๐	๙,๖๗๙,๖๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๗๘,๐๐๐	๑,๖๕๐,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิลง กรณ์ บดินทรเทพ ยวรางกูร	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานวัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระนางเจ้าพระศรีกิติ พระบรม ราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชนในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรม ราชินี	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการจัด งานรัฐพิธี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ งานรัฐพิธี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งาน รัฐพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และงานรัฐพิธี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการ ประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษี ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๔,๘๑๐	๑๔ ธ.ค.๒๕๖๖	๒๑ ธ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน อายุ ๓-๕ปีใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหลักแก้ว	๒๑,๒๐๐	๗,๔๒๔	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ ๓-๕ปี ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหลัก แก้ว	๑๖,๒๕๐	๕,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดการเรียนการ สอน	๙๑,๘๐๐	๙๑,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าหนังสือเรียนสำหรับ เด็ก	๑๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็ก อายุ ๓-๕ปีในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหลัก แก้ว	๑๔,๕๐๐	๔,๖๔๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
อาหารกลางวัน ศพด.	๒๗๓,๓๐๐	๓๐๐,๒๔๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อาหารเสริม(นม)	๗๘๒,๑๐๖	๖๒๕,๘๔๙.๘๓	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนเพื่อ จ้างครูช่วยสอนใน โรงเรียนวัดคลองสำโรง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนเพื่อ จ้างครูช่วยสอนใน โรงเรียนวัดหลักแก้ว	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กอนุบาลและประถม ศึกษา ร.ร.สพฐ.	๓,๒๗๖,๐๐๐	๖๑๑,๐๘๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและ ระงับโรคระบาดของ โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรม อาชีพ	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหลักแก้ว	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลหลักแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	ก.พ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการงานรำลึกวีร ชนแขวงเมืองวิเศษชัย ชาญ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการประเพณี สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันธรรมสวนะ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันมาฆบูชา และวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณี สารทไทย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗	ต.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้าง กำแพงปากท่อ คสล. พร้อมติดตั้งประตู เปิด- ปิด น้ำ จุดศาลา ทางเข้าหมู่ที่ ๘ บริเวณ บ้านนางสุรางค์ ดิษส วีร์ดี หมู่ที่ ๘ ตำบล หลักแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัด อ่างทอง	๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้าง กำแพงปากท่อ คสล. พร้อมติดตั้งประตูเปิด- ปิดน้ำบริเวณบ้านนาง สาเก งามสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว อำเภอบางบาลจังหวัด อ่างทอง	๑๔๖,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างโครง หลังคากันสาดด้านหลัง อาคารสำนักงาน อบต. หลักแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบล หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง	๔๙๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายบุญชอบ ทองมูล หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบล หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง	๑๗๓,๖๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย การเทพบ ภายในหมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำโรง ซอยจาก วัดคลองสำโรงเข้ากลุ่ม บ้านนายอร่าม พุทธคุณ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๑๒๘,๖๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๕ มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับภายในหมู่ที่ ๗ บ้านหลักแก้ว สายบ้านนายศรายุท ขาวศิริ ถึงบ้านนายมนตรี เดชฤดี	๑๔๘,๗๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๕ มี.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลุ่มบ้านท้ายวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๑๓๐,๙๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๒๕๖๗	๒๑ พ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำโรง ซอยเข้ากลุ่มบ้านหนองผักชี หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๒๘๗,๗๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๒๕๖๗	๒๑ พ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกภายในหมู่ที่ ๒ บ้านลานช้าง สายเข้ากลุ่มบ้านนายเศกศักดิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๒๒๕,๖๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๒๕๖๗	๒๙ พ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดและลงลูกรังหรือหินคลุกผิวจราจรพร้อมทำการบดทับ ภายในหมู่ที่๓ บ้านลาดหญ้าไทร สายเข้ากลุ่มบ้านนายศักดิ์ชาย ศรีอำ หมู่ที่๓ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๗๑๙,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำ การรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุด และทำการเทคอนกรีตผิว จราจรใหม่ภายในหมู่ที่ ๖ บ้านหลักแก้วสายเข้ากลุ่ม บ้านนายธงชัย สวนตะโก หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	๓๔๗,๖๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๕ มี.ค.๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ หลังหมดสัญญา	ไม่มี
โครงการถมดินเพื่อเป็นลาน สาธารณประโยชน์ต่อจาก ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	๔๘๙,๖๐๐	๔๗๑,๘๐๐	๒๑ ก.พ.๒๕๖๗	๒๑ เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คลองหนองจอก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำโรงบริเวณบ่อ นางน้ำวัน ผาสุโก หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๓๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเสริมถนนดินพร้อม ลงลูกรังผิวจราจรซอยบ้าน นายบุญเลิศ เจริญทอง หมู่ ที่ ๕ ตำบลหลักแก้ว อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	๑๐๓,๕๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมน ส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้าน คลองคต ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	๑๘๔,๖๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมน ส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้าน วัดใหม่ทางข้าม ตำบลหลัก แก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๒๖๒,๓๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมน ส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้าน รางขุนแผน	๒๓๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมน ส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้าน หลักแก้ว	๑๕๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี